



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL - POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
USUARIO: 13021502
FECHA/HORA: 01/08/2018 16:01:35

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Primer Cuatrimstre	Departamento:	CANINDEYU	Municipalidad:	YPEJHU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	COMP. DEL EST. A LOS MUNIC DEL DPTO DE CANINDEYU-LEY 5404/15										
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS										
Indicador:	0 / 4200 METROS CUADRADOS										
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Actas de Recepción, Certificaciones de Obras e Informe del Fiscal de Obras										
Descripción:	Construcción de Empedrado sobre la calle Paz del Chaco y Av. Mcal. Estigarribia centro urbano de Ypeju										
Observación:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:											
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		490.000.000	0	490.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS										
Indicador:	0 / 17600 METROS CUADRADOS										
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, Resolución de Adjudicación, Actas de Recepción, Certificaciones de Obras e Informe del Fiscal de Obras										
Descripción:	Enriplado de 22 Cuadras de Calles del Barrio San Juan de la Ciudad de Ypeju										
Observación:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:											
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		356.175.012	0	356.175.012	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30069 - INSTITUCIONES SANITARIAS REPARADAS										
Indicador:	0 / 1 INSTITUCIONES SANITARIAS										
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, Resolución de adjudicación, Actas de Recepciones, Certificación de Obras e Informe del Fiscal de Obras.										
Descripción:	Reparación del local existente del Puesto de Salud de Ypeju										
Observación:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REFACCIÓN, REMODELACIÓN DE INSTITUCIONES SANITARIAS; HOSPITALES, CENTROS, PUESTOS Y DISPENSARIOS DE SALUD										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:											
OG	FF	Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0 %



Rolando Ramirez

Directo Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YPEJHU



Crigadio Morel Vadós

Intendente
MUNICIPALIDAD DE YPEJHU



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS




Usuario: i3021602
 Fecha/Hora 01/08/2018 16:01:35

FORMULARIO - ANEXO B-01-08
 GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Primer Cuatrimestre	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	YPEJHU	Eje Estratégico:				Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
								Unidad de Medida:				Ejecución Productiva			
								MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS				Meta		Ejecución	
Producto Final:	30079 -	1 / 200	METROS LINEALES	Contratos, Certificado de obras, Informe de Fiscalización, Orden de inicio, facturas	200,00	0,00	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1	1		
Indicador:	1 / 200	METROS LINEALES													
Medios De Verificación:				Contratos, Certificado de obras, Informe de Fiscalización, Orden de inicio, facturas											
Descripción:				Contrucción de capa asfáltica sobre empadrado frente al local de la Municipalidad para el desfile estudiantil											
Observación:				El monto ejecutado corresponde a debito bancario de Gs. 44000											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:				CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
OG	520	30	CONSTRUCCIONES		160.000.000	0	1.156.175.012	0	44.000	0	44.000	0	0		
FF					160.000.000	0	1.156.175.012	0	44.000	0	44.000	0	0		
Totales de:				COMP. DEL EST. A LOS MUNIC DEL DPTO DE CANINDEYULEY	160.000.000	0	1.156.175.012	0	44.000	0	44.000	0	0		
				8404/15											

Rolando Ramirez
 Rolando Ramirez
 Secretario General
 MUNICIPALIDAD DE YPEJHU



Engracio Torres Verón
 Engracio Torres Verón
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE YPEJHU