

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE LEY 4758/2012

Ejecución Fiscal:	Cuartimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculador:	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Descripción	Registro	Unidad de Medida	Ejecución Productiva					Módulo de Verificación	Observaciones		
							Tipo de Presupuesto	RP	OP	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acreditado Anual	% Anual				Meta Inicial	Vigente	1° Cuatr.	2° Cuatr.	3° Cuatr.			Acreditado Anual	% Anual
2017	Tercer Cuatrimestre	XIV Candeju	215 Municipalidad de Ypehu	Plan de Desarrollo Municipal 2017 - 2018	Almuerzo Escolar	93 Alumnos de la Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo beneficiados con almuerzo Escolar / 300 Alumnos de la educación Escolar Básica del de 1° y 2° Ciclo beneficiado con almuerzo planificados para el año 2017	2	30	3	848	302.857,199	524.202,499	0	0	162.520,000	162.520,000	162.520,000	31	300	Alumnos	300	300	0	0	93	93	31	Resolución n.º 01/2017, que autoriza el aumento en el presupuesto asignado a la ejecución del programa de alimentación escolar, en donde se realiza a cuenta del llamado del ejercicio anterior	El presente rubro corresponde al llamado y proceso del ejercicio anterior que fue adelantado y ejecutado en el presente ejercicio 2017 con la provisión de almuerzo a favor de la empresa Blanca Nieve Comercial, el pago se va a realizar en el 3° cuatrimestre 2017
					Obligaciones Pendientes de Pagos de Gastos Corrientes	2 Deudas Pagadas por Almuerzo Escolar / 02 Deudas Pagadas por la Provisión de Almuerzo Escolar planificados para el año 2017	2	30	3	960	0	158.100,000	0	153.200,000	4.200,000	158.100,000	100	02 Deudas a Pagar por almuerzo Escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	Deudas	1	2	0	1	1	2	100	Fianza Legal, Contrata, Espectáculos, Telecomunicaciones, Tecnología, Planilla de computo, etc. El monto registrado en la Ejecución Financiera del 3° Cuatrimestre corresponde a la 3ra Certificación Cancelación mas el Fondo de Regano	
					02 aulas de 3,80 x 6,80 Mts. construidas en la Escuela Básica N° 4503 8 de julio en el año 2017 / 2 aulas de 3,80 x 6,80 Mts. construidas en la Escuela Básica N° 4503 8 de julio planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	0	195.000,000	0	148.200,000	46.800,000	195.000,000	100	02 Construcción de aulas de 3,80 x 6,80 Mts en la Escuela Básica N° 4503 8 de julio, según Planificación Municipal 2017	2	Aulas	2	2	0	1	1	2	100			




Encargado Administrativo
Rodrigo Ramírez



Encargado Administrativo
Emigdio Morel Verón

01 aulas de 5.80 x 6.80 Mts. construidas en la comunidad indígena Popyán en el año 2017 / 1 aulas de 5.80 x 6.80 Mts a ser construidas en la comunidad indígena Popyán planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	85,000,000	85,000,000	0	0	85,000,000	85,000,000	100	01 Construcción de aulas de 5.80 x 6.80 Mts en la comunidad indígena Popyán, según Planificación Municipal 2017	1	Aulas	1	1	0	0	1	1	100	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas y planilla de computo para la construcción de aulas, inicio, provisorio y definitiva	
01 aulas de 5.80 x 6.80 Mts con baño secado en el Colegio Nacional San Luis en el año 2017 / 1 aulas de 5.80 x 6.80 Mts con baño secado a ser construidas en el Colegio Nacional San Luis planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	130,000,000	130,000,000	0	0	129,453,000	129,453,000	100	01 Construcción de aulas de 5.80 x 6.80 Mts con baño secado a ser construida en el Colegio Nacional San Luis, según Planificación Municipal 2017	1	Aulas	1	1	0	0	1	1	100	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas y planilla de computo para la construcción de aulas, inicio, provisorio y definitiva	
01 construcción de Baño Secado con techo de zin en la en la Escuela Basica N° 3854 San Roque González de Santa Cruz en el año 2017 / 01 construcción de baño secado a ser construidas en la Escuela Basica N° 3854 San Roque González de Santa Cruz, planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	39,762,000	39,672,000	0	0	39,600,000	39,600,000	100	01 Construcción de Baño Secado con techo de zin a ser construida en la Escuela Basica N° 3854 San Roque González de Santa Cruz, según Planificación Municipal 2017	1	Sanitarios	1	1	0	0	1	1	100	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas y planilla de computo para la construcción de sanitarios, inicio, provisorio y definitiva	
01 construcción de Baño Secado con techo de zin en la en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Arango Rodríguez en el año 2017 / 01 construcción de baño secado a ser construidas en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Arango Rodríguez, planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	40,000,000	40,000,000	0	0	39,600,000	39,600,000	99	01 Construcción de Baño Secado con techo de zin a ser construida en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Arango Rodríguez, según Planificación Municipal 2017	1	Sanitarios	1	1	0	0	1	1	100	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas y planilla de computo para la construcción de sanitarios, inicio, provisorio y definitiva	
300 Ml de Muralla con cimiento y pilares a ser construida dentro del predio de la Escuela Basica N° 440 Virgen de Fátima en el año 2017 / 300 Ml de Muralla con cimiento y pilares a ser construida dentro del predio de la Escuela Basica N° 440 Virgen de Fátima planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	150,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	100	300 Ml de Construcción de Muralla con cimiento y pilares a ser construida dentro del predio de la Escuela Basica N° 440 Virgen de Fátima, según Planificación Municipal 2017	300	M.L	300	300	0	0	300	300	100	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas y planilla de computo para la construcción de malla, inicio, provisorio y definitiva	

FONACIDE



MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
Emigdio Moral Verón
Intendente Municipal

19 Ml de Cercado Perimetral tipo Rega a ser construido dentro del predio del Colegio Nacional de Ypejhu en el año 2017 / 19 Ml de Cercado Perimetral tipo Rega a ser construido dentro del predio del Colegio Nacional de Ypejhu planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	60,000,000	40,767,894		40,000,000	40,000,000	98	19 Ml de Construcción de Cercado Perimetral tipo Rega a ser construido dentro del predio del Colegio Nacional de Ypejhu, según Planificación Municipal 2017	19	ML	60	19	0	0	19	19	100	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas ,planilla de computo ,acta inicio, provisorias y	
01 aulas de 5.80 x 6.80 Mts. construidas en la Escuela Basica Eric Cabrera en el año 2017/ 1 aulas de 5.80 x 6.80 Mts a ser construidas en la Escuela Basica Eric Cabrera planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520		89,700,000		89,700,000	89,700,000	100	01 Construcción de aulas de 5.80 x 6.80 Mts en la Escuela Basica Eric Cabrera, según Planificación Municipal 2017	1	Aula	1	1	0	0	1	1	100	Admisión de la Leyal, Contrato, Especificaciones Técnicas ,planilla de computo ,acta inicio, provisorias y	La presente Obra es producto de las repogramaciones realizadas al ítem 520 Construcciones
01 aulas de 5.80 x 6.80 Mts. construidas en la comunidad indígena Kangoy Poyra en el año 2017/ 1 aulas de 5.80 x 6.80 Mts a ser construidas en la comunidad indígena Kangoy Poyra planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520		89,700,000		89,700,000	89,700,000	100	01 Construcción de aulas de 5.80 x 6.80 Mts a ser construidas en la comunidad indígena kangoy Poyra planificadas para construir en el año 2017	1	Aula	0	1	0	0	1	1	100	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas ,planilla de computo ,acta inicio, provisorias y	La presente Obra tubo una reprogramación teniendo en cuenta que originalmente se tenía previsto la Construcción de 2 Aulas sin embargo surgió la necesidad de realizar la construcción de 1 Aula y la otra Aula en la Comunidad Indígena Kangoy Poyra que se informa en la presente planilla
01 Construcción de aulas de 5.80 x 6.80 Mts. construidas en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Anayo Rodríguez en el año 2017 / 1 aulas de 5.80 x 6.80 Mts a ser construidas en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Anayo Rodríguez planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	0	89,700,000	0	89,700,000	89,700,000	100	01 Construcción de aulas de 5.80 x 6.80 Mts en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Anayo Rodríguez, según Planificación Municipal 2017	1	Aulas	1	1	0	0	1	1	100	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión	La no ejecución se debe a que las adquisiciones no fueron autorizadas por el MIC
0 Unidad adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para la Escuela Basica N° 440 Virgen de Fátima en el año 2017/10 Unidades Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para la Escuela Basica N° 440 Virgen de Fátima planificada para el año 2017	2	30	3	540	50,000,000	0				10	10 Unidades Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para la Escuela N° 440 Virgen de Fátima, según Planificación Municipal 2017	10	Unidades	10	10	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión	La no ejecución se debe a que las adquisiciones no fueron autorizadas por el MIC

