



MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

AVDA. BERNARDINO CABALLERO
Dpto. de Canindeyú



Ypejhu, 24 de noviembre de 2017

Señora
María Mercedes Martínez, Directora General
Unidad de Departamento y Municipio


Presente.

Me dirijo a Ud y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir FORMULARIO ANEXO B- 01- 08 DE GESTION CORRESPONDIENTE AL 2º CUATRIMESTRE 2017, DE LOS RECURSOS DE ROYALTIES Y FONACIDE.

De la Municipalidad de Ypejhu departamento de Canindeyú, adjuntando copia en formato físico y magnético (CD).

Sin Otro particular motivo les saludos muy atentamente.


EMIGDIO MOREL VERON
Intendente Municipal

 MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
Emigdio Morel Verón
Intendente Municipal





Luis Adams

MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
MESA DE ENTRADA
S.I.M.E. N° 152 906 / 2017

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Financ:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva			Medio de Verificación	Observaciones											
							TP	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acomulado Anual	% Anual	Descripción			Regístr	Unidad de Medida	Meta	Avance	Anual	% Anual					
2017	Segundo Cuatrimestre	XIV Canelones	215 Municipalidad de Ypejhu	Plan de Desarrollo Municipal 2017 - 2018	Servicio de Operador de Maquinas de uso exclusivo Municipal para realizar limpiezas en la Cuadrilla de Limpieza	76 Cuadras con Servicios de Operador de Maquinas de uso exclusivo Municipal para realizar limpiezas en la jurisdicción del municipio en el año 2017/150 Cuadras con servicios de operador planificadas para el año 2017	2	30	11	144	80.000.000	80.000.000	19.200.000	21.600.000	0	40.800.000	51	150 Cuadras existente del casco urbano, limpieza con servicios de operador de maquinas de uso exclusivo Municipal, según Planificación Municipal 2017	150	Cuadras	150	150	36	40	0	76	51	Informe de actividad y resolución	La no ejecución se debe a que el pago se realiza en un evento durante el segundo o tercer cuatrimestre teniendo en cuenta que en la zona no existe funcionamiento encargado de la limpieza en forma mensual	
					Servicios Basicos	0 pagos por servicios Basico de la Escuela Construida con Recursos de Royalties a pagar / 01 pagos por servicios basicos de la Escuela construida con recursos de Royalties planificada en el Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	210	8.144.735	8.144.735				0		0	Pagos de 01 servicios basico de la Escuela Construida con Recursos de Royalties según planificación Presupuesto Municipal del año 2017	1	Servicios	1	1					0	Factura Ande	El presente rubro tiene una ampliación teniendo en cuenta el saldo inicial y la no ejecución se debe al proceso de llamado en la modalidad de contrato abierto a partir del 2° Cuatrimestre y de acuerdo a la necesidad de las maquinarias y vehículos de uso exclusivo de la Municipalidad
					Mantenimiento y reparaciones de Maquinarias	5 mantenimientos y reparaciones realizadas / 5 mantenimientos y reparaciones de Maquinarias para mantenimiento y reparación en el año 2017	2	30	11	240	8.000.000	51.448.465		48.208.000	0	48.208.000	94	05 mantenimientos y reparaciones de Tractores y Camiones, según Planificación Municipal 2017	5	Mantenimientos	5	5		5	0	5	90	Factura Legal, Contrato, nota de pedido y orden de servicios	El presente rubro tiene una ampliación producto del saldo inicial y la diferencia entre los montos a pagar no es en el momento del presupuesto vigente con relación al monto de la ejecución	
					Servicios Tecnicos y Profesionales	17 Servicios Tecnico y profesionales pagados al analista de sistema y encargado de la elaboración del Informe financiero / 24 Servicios tecnico y Profesionales planificados para el año 2017	2	30	11	360	32.000.000	57.000.000	10.000.000	30.044.000	0	40.044.000	70	24 Servicios Tecnicos y Profesionales, según Planificación Municipal 2017	24	Servicios	24	24	4	13	0	17	71	Factura Legal, Contrato, nota de pedido y orden de servicios, planilla de utilización de combustible		
					Combustibles y Lubrificantes	26616 litros de Gasoil comprados de 33270 Litros de Gasoil a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	166.346.050	166.346.050	0	135.000.000	0	135.000.000	81	Adquisición de 33.270 Litros de Gasoil para vehículos pesados, camiones y camiónes de la institución, según Planificación Municipal 2017	33.270	Litros	33.270	33.270		26.616	0	26.616	80			

Royalties y Compensaciones




MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
Rodrigo Ramírez
Encargado Administrativo



MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
Emigdio Morel Verón
Intendente Municipal

Otros Bienes de Consumos	02 cita para impresora expeditora de licencia para impresora expeditora de licencia de conducir a adquirir planificadas en el presupuesto municipal en el año 2017.	2	30	11	399	12,000,000	12,000,000	2,630,000	2,630,000	22	Adquisición de 09 cita para impresora expeditora de licencia de conducir, según Planificación Municipal 2017	9	Unidades	9	9	2	0	0	2	22	Factura Legal, Contrato, nota de pedido y orden de servicios	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica	
Transferencias Corrientes al Sector Privado	02 Beca a Estudiantes Universitario transferidos / 16 Beca a Estudiantes Universitarios a ser transferidos y planificadas en el presupuesto municipal en el año 2017.	2	30	11	840	24,000,000	24,000,000	0	2,400,000	10	16 Beca a estudiantes Universitarios a ser transferidos, según la planificación Municipal 2017	16	Beca	16	16	0	2	0	2	13	Factura, solicitud del beneficiar, hoja de ruta de rendición		
Adquisición de Inmuebles	0 Adquisición de inmueble para la Mataduría Municipal / 1 Adquisición de inmueble para la Mataduría Municipal planificadas en el presupuesto municipal en el año 2017.	2	30	11	510	80,000,000	80,000,000	0	0	0	01 Adquisición de inmueble para la Mataduría Municipal, según la planificación Municipal 2017	1	Terreno	1	1	0	0	0	0	0	0	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica	
Construcción	0 M2 Construcción de Palacete Municipal de Ypejhu / 300 M2 Construcción de Palacete Municipal de Ypejhu planificadas en el año 2017	2	30	11	520	695,058,344	695,058,344	0	0	0	300 M2 Construcción de Palacete Municipal, según Planificación Municipal 2017	300	M2	300	300	0	0	0	0	0	0	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica	
	1500 M2 de Construcción de empinado tipo petreo con vaden sobre la calle 1º de marzo del centro urbano de Ypejhu en el año 2017 / 1500 M2 de Construcción de empinado tipo petreo con vaden sobre la calle 1º de marzo del centro urbano de Ypejhu, planificadas para en el año 2017	2	30	11	520	0	140,000,000	0	139,650,000	0	139,650,000	1500 M2 Construcción de Empinado tipo Petreo sobre la calle 1º de marzo del centro urbano de Ypejhu, según Planificación Municipal 2017	1,500	M2	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	100	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas, Planilla de Computo, Acta de Inicio Provisorio a y Definitiva	
Adquisición de Maquinarias y Equipos	0 unidades de Maquinarias adquiridas / 05 unidades de maquinarias a comprar, según Planificación Municipal 2017	2	30	11	530	18,000,000	76,793,864	0	0	0	05 Adquisición de Maquinarias, según Planificación Municipal 2017	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	0	Especificaciones Técnicas, acta de recepción del bien adquirido	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica
Adquisición de Equipos de Oficina	01 adquisición de impresora con lapiz digital para la expedición de registro de conducir a través de la OPACI / 01 adquisición de impresora y lapiz digital para la expedición de licencia de conducir planificadas según presupuestos 2017	2	30	11	540	20,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	80	Adquisición de 01 equipos impresora con lapiz digital a través de la OPACI, para la expedición de licencia de conducir, según planificación Municipal 2017	1	Unidades	1	1	1	0	0	1	100	Resolución n.º, Factura y convenio	La reprogramación corresponde al saldo inicial del presente ejercicio fiscal, la diferencia entre el porcentaje de la ejecución financiera y el porcentaje productiva se debe a que se ha conseguido un mejor precio con relación a lo presupuesto.	



MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
 Ramón de Ramírez
 Secretario Administrativo



MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
 Emigdio Morel Verón
 Intendente Municipal

Estudio y Proyectos de Inversión **	1 Estudios y proyectos de inversión elaboración de Planos, Planillas de Compuestos Métricos, Especificaciones Técnicas de interés comunitario realizadas / 2 Estudios y proyectos de inversión elaboración de Planos, Planillas de Compuestos Métricos, Especificaciones Técnicas de interés comunitario planificados para año 2017	2	30	11	580	30.000.000	85.000.000	0	47.500.000	0	47.500.000	56	02 Estudios y Proyectos de Inversión a elaboración de Planos, Planilla de Compuestos Métricos, Especificaciones Técnicas, según Planificación Municipal 2017	2	Proyectos	2	2	0	1	0	1	50	Resolución n.º, Factura, Contrato y orden de servicios	El presente rubro tiene una variación en el presupuesto inicial y vigente debido a la salida inicial y en ejecución se debe a la falta de transferencia del Tesoro Nacional
Reparaciones Mayores a la Camioneta y Tractor Agrícola	0 Reparaciones realizadas a la Camioneta de la Institución y Tractor Agrícola / 02 Reparación a la Camioneta de la Institución y Tractor Agrícola Planificadas para el año 2017	2	30	11	590	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	02 Reparaciones Mayores a la Camioneta Institucional y Tractor Agrícola, según Planificación Municipal 2017	2	Reparaciones	2	2	0	0	0	0	0	Resolución n.º, Factura, Contrato y orden de servicios	La no ejecución del presente rubro se debe al tiempo que lleva el proceso del llamado y la adjudicación
Amortización de la deuda pública interna	0 Cancelación de la deuda correspondiente a la última unidad de cuota por la adquisición puri anual de la Retiro Excavadora / 01 Cancelación de la deuda correspondiente a la adquisición puri anual de la Retiro Excavadora Planificadas para el año 2017	2	30	11	733	282.000.000	282.000.000	0	0	0	0	0	01 Cancelación de la deuda correspondiente a la adquisición puri anual de la Retiro Excavadora, según Planificación Municipal 2017	1	Deudas	1	1	0	0	0	0	0	Resolución n.º, Factura, Contrato y orden de servicios	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica
Transferencias a Comisiones Vecinales ****	13 Transferencias a Comisiones Vecinales para inversión en infraestructura de 50 transferencias a Comisiones programadas, según Presupuesto Municipal del año 2017	2	30	11	874	181.904.800	181.904.800	0	47.350.000	0	47.350.000	26	50 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura vial, según Presupuesto Municipal del año 2017	50	Comisiones	50	50	0	13	0	13	26	Resolución n.º, Acta de componi so, proyecto, contrato y nota de rendición	El presente rubro tuvo un aumento en el presupuesto debido a la reprogramación del saldo inicial, en donde la entrega del almuerzo se realiza a cuenta del llamado del ejercicio anterior
Almuerzo Escolar	0 Alumnos de la Educación Escolar Básica del 1º y 2º Ciclo beneficiados con almuerzo Escolar / 300 Alumnos de la educación Escolar Básica del 1º y 2º Ciclo beneficiado con almuerzo planificados para el año 2017	2	30	3	848	302.857.199	422.202.499	0	0	0	0	0	300 Alumnos de la Educación Escolar Básica del 1º y 2º Ciclo beneficiados con almuerzo Escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	300	Alumnos	300	300	0	0	0	0	0	Resolución n.º, factura ,contrato y nota de rendición	El presente rubro corresponde al llamado y proceso del ejercicio anterior que fue adelantada y ejecutada en el presente ejercicio 2017 con la provisión de almuerzo a través de la empresa Hilana Nueva Comercial, y el pago se va a realizar en el 2º cuatrimestre 2017
Obligaciones Pendientes de Pagos de Gastos Corrientes	1 Deudas Pagadas por Almuerzo Escolar / 01 Deudas Pagadas por la Provisión de Almuerzo Escolar planificados para el año 2017	2	30	3	960	0	158.100.000	0	153.900.000	0	153.900.000	97	01 Deudas a Pagar por almuerzo Escolar, según Presupuesto Municipal del año 2017	1	Deudas	1	1	1	0	1	1	100	Resolución n.º, factura ,contrato y nota de rendición	El presente rubro corresponde al llamado y proceso del ejercicio anterior que fue adelantada y ejecutada en el presente ejercicio 2017 con la provisión de almuerzo a través de la empresa Hilana Nueva Comercial, y el pago se va a realizar en el 2º cuatrimestre 2017



MUNICIPALIDAD DE YPEHÚ
 Rolando Ramírez
 Encargado Administrativo



MUNICIPALIDAD DE YPEHÚ
 Emigdio Moral Verón
 Intendente Municipal

Proyectos de Infraestructura en Educación		Cantidades		Presupuesto		Ejecución		Financiamiento		Estado		Observaciones										
02 aulas de 5,80 x 6,80 Mts. construidas en la Escuela Basica N° 4503 8 de julio en el año 2017/ 2 aulas de 5,80 x 6,80 Mts a ser construidas en la Escuela Basica N° 4503 8 de julio planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	0	195.000,000	0	148.200,000	0	148.200,000	76	2	Aulas	2	2	0	2	0	2	100	Fecha Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas planilla de computo aca inicio, provisiona y definitiva	La no ejecución se debe al tiempo que lleva la preparación del proceso del llamado y en el caso de las reprogramaciones se debe al saldo inicial del ejercicio anterior
0 aulas de 5,80 x 6,80 Mts. construidas en la comunidad indígena Pyryku en el año 2017/ 1 aulas de 5,80 x 6,80 Mts a ser construidas en la comunidad indígena Pyryku planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	85.000,000	85.000,000	0	0	0	0	0	1	Aulas	1	1	0	0	0	0	0	Adquisición, Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas planilla de computo aca inicio, provisiona y definitiva	
0 aulas de 5,80 x 6,80 Mts con baño seco en el Colegio Nacional San Luis en el año 2017/ 1 aulas de 5,80 x 6,80 Mts con baño seco a ser construidas en el Colegio Nacional San Luis planificadas para construir en el año 2017	3	30	3	520	130.000,000	130.000,000	0	0	0	0	0	1	Aulas	1	1	0	0	0	0	0	Adquisición, Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas planilla de computo aca inicio, provisiona y definitiva	
0 construcción de Baño Secado con techo de zin en la en la Escuela Basica N° 3854 San Roque Gonzalez de Santa Cruz en el año 2017/ 01 construcción de baño seco a ser construidas en la Escuela Basica N° 3854 San Roque Gonzalez de Santa Cruz planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	39.762,000	39.672,000	0	0	0	0	0	1	Sanitarios	1	1	0	0	0	0	0	Adquisición, Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas planilla de computo aca inicio, provisiona y definitiva	



MUNICIPALIDAD DE YPEHÚ
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE YPEHÚ
Intendente Municipal

<p>0 Construcción de Baño Secado con techo de zinc en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Arango Rodriguez en el año 2017 / 01 construcción de baño secado a ser construido en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Arango Rodriguez planteadas para construir en el año 2017</p>	2	30	3	\$20	40,000,000	40,000,000							0	0	01 Construcción de Baño Secado con techo de zinc a ser construido en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Arango Rodriguez según Planificación Municipal 2017	1	Sanitarios	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas plantilla de computo a ser iniciado, provisiones y	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica
<p>0 Ml de Muralia con cinciento y pilares a ser construida dentro del predio de la Escuela Basica N° 440 Virgen de Fatima en el año 2017 / 300 Ml de Muralia con cinciento y pilares a ser construida dentro del predio de la Escuela Basica N° 440 Virgen de Fatima planteadas para construir en el año 2017</p>	2	30	3	\$20	150,000,000	150,000,000							0	0	300 Ml de Construcción de Muralia con cinciento y pilares a ser construida dentro del predio de la Escuela Basica N° 440 Virgen de Fatima, según Planificación Municipal 2017	300	ML	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas plantilla de computo a ser iniciado, provisiones y	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica y la
<p>0 Ml de Cercado Perimetral tipo Rega a ser construida dentro del predio del Colegio Nacional de Ypejihu en el año 2017 / 60 Ml de Cercado Perimetral tipo Rega a ser construida dentro del predio del Colegio Nacional de Ypejihu planteadas para construir en el año 2017</p>	2	30	3	\$20	60,000,000	60,000,000							0	0	60 Ml de Construcción de Cercado Perimetral tipo Rega a ser construida dentro del predio del Colegio Nacional de Ypejihu, según Planificación Municipal 2017	60	ML	60	60	0	0	0	0	0	0	0	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas plantilla de computo a ser iniciado, provisiones y	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica y la	
<p>0 Redacción de Acta en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Arango el año 2017 / 01 Redacción de Acta en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Arango planteadas para construir en el año 2017</p>	2	30	3	\$20		27,867,894						0	0	01 Redacción de Acta en la Escuela Basica N° 4603 Miguel Arango, según Planificación Municipal 2017	1	Acta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Factura Legal, Contrato, Especificaciones Técnicas plantilla de computo a ser iniciado, provisiones y	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica		
<p>0 Unidad adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para la Escuela Basica N° 440 Virgen de Fatima en el año 2017 / 10 Unidades Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para la Escuela Basica N° 440 Virgen de Fatima planteadas para el año 2017</p>	2	30	3	\$40	50,000,000	50,000,000							0	0	10 Unidades Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para el Colegio Nacional de Ypejihu, según Planificación Municipal 2017	10	Unidades	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución a ser iniciada, nota de remisión y	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica	
<p>0 Unidad adquisición de Equipos de Bebedero Eléctrico para las distintas Instituciones Educativas del distrito de Ypejihu en el año 2017 / 33 Adquisición de Bebederos Eléctrico para las distintas Instituciones Educativas del Distrito de Ypejihu, según Planificación Municipal 2017</p>	2	30	3	\$40	65,904,799	65,904,799							0	0	33 Adquisición de Bebederos Eléctrico para las distintas Instituciones Educativas del Distrito de Ypejihu, según Planificación Municipal 2017	33	Unidades	33	33	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución a ser iniciada, nota de remisión y	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica	




MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
 Rectorado Ramírez
 Empleado Administrativo



MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
 Empleado Moriel Verón
 Intendente Municipal

Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Unidades adquisición de Pajetas para las distintas Instituciones Educativas en el año 2017/220 Unidades Adquisición de Pajetas para las distintas Instituciones Educativas del distrito de Ypejihu planificada para el año 2017	2	30	3	540	0	55.694.474				220 Unidades Adquisición de Pajetas para las distintas Instituciones Educativas del distrito de Ypejihu, según Planificación Municipal 2017	220	Unidades	220	220	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica y la ampliación corresponde al saldo final del presente ejercicio fiscal
	0 Estudios y proyectos de inversión Elaboración de Planes, Especificaciones Técnicas, Planilla de Componentes métricos de Inerces comunitario realizados / Estudios y proyectos de inversión de Inerces comunitario planificados para año 2017	2	30	3	580	36.000.000	36.000.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión	La no ejecución se debe a la falta de disponibilidad económica
Estudio y Proyecto de Inversión **	640 M2 Construcción de pavimento petro tipo empotrado con badén de la calle Adela Speranti de Ypejihu / 1.000 M2 Construcción de pavimento petro tipo empotrado con badén de la calle Adela Speranti de Ypejihu planificados en el año 2017	2	30	78	520	90.000.000	90.015.928		57.695.000	64	1.000	M2	1.000	1.000	0	640	0	640	64	64	0	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión		
	0 M2 Construcción de Tinglado Multifuso con piso y cerramiento del frente en la Colonia Ara Vera el año 2017 / 700 M2 Construcción de Tinglado Multifuso con piso y cerramiento del frente en la Colonia Ara Vera planificados en el año 2017									0	0	700	M2	700	700	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión	
	0 M2 Construcción de un Puesto de Salud para consulta médica en la Colonia San Roque González de Santa Cruz en el año 2017 / 70 M2 Construcción de un Puesto de Salud para consulta médica en la Colonia San Roque González de Santa Cruz planificados en el año 2017									0	0	70	M2	70	70	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión	La no ejecución se debe a que existe otras prioridades en la comunidad educativa y la construcción se debe autorizar
	0 M2 Construcción de Tinglado con piso en el predio del veredero Municipal el año 2017 / 300 M2 Construcción de Tinglado con piso en el predio del veredero Municipal planificados en el año 2017									0	0	300	M2	300	300	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión	
	0 M2 Construcción de Pavimento Tipo Petro sobre la calle del caso urbano planificados en el año 2017									0	0	3.800	M2	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión	
RESARCIMIENTO LEY 3404/2015	0 M2 Construcción de Tinglado con techo de zin en la Ciudad de Ypejihu especialmente para la comunidad indígena que llega en la ciudad a realizar compras y se instala por dos a tres días en el año 2017 / 90 M2 Construcción de Albergue con techo de zin en la Ciudad de Ypejihu especialmente para la comunidad indígena que llega en la ciudad a realizar compras y se instala por dos a tres días en el año 2017	2	30	78	520	180.000.000	180.000.000			0	0	90	M2	90	90	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión		
	0 M2 Construcción de Pavimento Tipo Petro sobre la calle del caso urbano planificados en el año 2017									0	0	3.800	M2	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, resolución ,acta de recepción y nota de remisión	



MUNICIPALIDAD DE YPEJIHU
 Rolando Ramirez
 Encargado Administrativo



Emigdio Morel Verón
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE YPEJIHU
 Emigdio Morel Verón
 Intendente Municipal